



Checkliste Abnahme-Funktionsprüfung BOS-Objektfunkanlage

Zuständige Brandschutzdienststelle:

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Amt für Feuerwehr und KatS
luK - Abteilung
Trajanstr. 66
68526 Ladenburg

E-Mail: funktechnik@rhein-neckar-kreis.de

Tel: 06221 / 522-7769 (Hr. Moschir)

Tel: 06221 / 522-7755 (Hr. Albrecht)

Tag der Funktionsprüfung	
--------------------------	--

Der Festsetzungsbescheid der BDBOS muss vor der Funktionsprüfung vorhanden sein.
! Zuvor darf die Anlage auch nicht zu Testzwecken eingeschaltet werden!

Teilnehmer Ortstermin		

Zuständige Feuerwehr

Bezeichnung	Kommune / Firma	
	Ansprechpartner	
	Ort	
	Telefon	
	E-Mail	

Objektdaten Allgemein	
Objekt	
Anschrift	

Nutzung	
---------	--

Eigentümer	
Anschrift	

Objektfunkanlage		
Errichter	Firma	
	Ansprechpartner	
	Straße	
	Ort	
	Telefon	
	E-Mail	

Wartung	Firma				
	Ansprechpartner				
	Straße				
	Ort				
	Telefon				
	E-Mail				
	Wartungsvertrag	ja, zeitlich bis		nein	

Bauliche und Technische Anforderungen

		ja	nein
Kennzeichnung	Feuerwehr-Übersichtsplan		
	FGB nach DIN		
	Zugang FGB / FIZ gekennzeichnet		

		ja	nein
FGB	FGB nach DIN14663		
	FGB mit Feuerwehr-Schließung		

		ja	nein
Ansteuerung (entfällt bei TMO)	Einschalten über BMA		
	Ausschalten über Rückstellen der BMA		
	Einschalten über FGB		
	Ausschalten über FGB		
	Automatisches Ausschalten nach 12h		

		ja	nein
Störung	Automatisches Umschalten bei Netzausfall auf Akkubetrieb		
	Störungsanzeige im FGB		
	Störungsmeldung an ständig besetzte Stelle eingerichtet?		

		ja	nein
Funkversorgte Bereiche - Sprachverständlichkeit	Funkversorgung in allen Räumen im Objekt / in den Objekten; Stichprobenartige Kontrolle		
	FIZ / FGB		
	Rettungswege		
	Zentralen automatischer Löschanlagen		
	Feuerwehraufzugskabinen und Vorräume		
	Räume mit Gaslöschanlagen		
	Räume mit erhöhtem Risiko (z.B. Labore, Gefahrgutlager)		
	notwendige Feuerwehruzufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen		
	Nahbereich um das Objekt / die Objekte		
	Gesamtversorgung aller zusammenhängender Objekte		

		ja	nein
Betriebsfunk	Betriebsfunk –Nicht-BOS- vorhanden		
	Gleichzeitiger Betrieb BOS und Betriebsfunk störungsfrei möglich		

Dokumentation

		ja	nein
	Mängelfreies Prüfprotokoll der Sachverständigenabnahme		
	Errichter-Bestätigung zur Ausführung nach gültigen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik sowie die Einhaltung der „Anlage Brandschutzdienststelle“ des Rhein-Neckar-Kreises – (Ergänzend zur Richtlinie)		
	Fachbauleitererklärung		
	Anzeigeformular-AF		

		ja	nein
Digitale Dokumentation	Darstellung der Versorgungsbereiche / Skizzierung der Leitungsführung		
	Standort der Sende-/Empfangsanlagen einschließlich Außenantennen und Bedienstellen		
	Blockschaltbild der Funkanlage		
	Datenblätter der installierten Technik		
	BOS-Zulassung, EMV-Konformitätszulassung		
	Messprotokoll der Funkversorgungsmessung ohne aktive Anlage im DMO-Modus		
	Messprotokoll der Funkversorgungsmessung mit Objektfunkanlage im TMO-Modus (OV) – Abschlussmessung		
	Feuerwehrplan		

Beurteilung und Ergebnis der Abnahme-Funktionsprüfung:

	ja	nein
Die Funktion der Feuerwehr-Objektfunkanlage wurde durch eine Begehung stichprobenartig überprüft.		
Eine uneingeschränkte Funkkommunikation war in diesen Bereichen möglich.		
Die Funkkommunikation war in untenstehenden Bereichen eingeschränkt.		

Die Anerkennung der Feuerwehr-Objektfunkanlage wird

	 erteilt. Die Anlage kann in Betrieb genommen werden.
	 erst nach erneuter Abnahme-Funktionsprüfung erteilt.
	 erst nach dem Einreichen der unten geforderten Unterlagen erteilt.
	 erst erteilt nachdem die untenstehenden Mängel behoben bzw. Maßnahmen erfüllt sind. Ein Nachweis ist zu erbringen.

Mängel / Maßnahmen:

Ort, Datum

Name

Unterschrift / Stempel